

県道中平栲原線 地方道路交付金(初瀬トンネル)工事

1月末 出来高状況

1月末 出来高19.2%

計画21.8%



起点側
坑口付近



終点側
坑口付近
1/22より
抱擁壁着手
(岩井)



切羽状況
掘進(1/31)L=78m
上半支保工No.78
下半右支保工No.69
左支保工No.67まで



残土場
旧学校跡地
別件工事(岩井)
平行搬出

なかひら ゆすはら はつせ
平成20年12月22日 県道中平栲原線 初瀬トンネル(仮称) 着工




1. 地域住民の生活幹線道路として、安全性・利便性の確保
2. 緊急医療や消防活動など、地域の安全・安心の確保
3. 異常気象時の安全な通行の確保

住民の声

- ・待ちに待った、初瀬トンネルの着工
- ・これで、安心して通行できるようになる。

工種	種別	細別	数量	単位	換算率	日標準作業量	H20						H21						備考		
							10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
トンネル工	トンネル掘削工	C	10.0	m	1.0%															準備工 施工計画書作成 測量及び丁張設置 現場事務所設置 重機械搬入	
		C b	69.0	m	8.1%																
		D b	50.0	m	7.6%																
		D b-i	137.0	m	20.9%																
		D a	46.9	m	9.9%																
	インパート工	D a	50.0	m	2.1%																
		D b-i	137.0	m	4.1%																
		防水工		314.9	m	1.9%															
		覆工	C	10.0	m	0.5%															
			C b	69.0	m	3.3%															
D b	50.0		m	2.3%																	
D b-i	137.0		m	6.4%																	
D a	48.9		m	3.5%																	
坑内付帯工	地下排水工	中央排水工	316.0	m	0.9%																
		横断排水工	6.0	箇所	0.1%																
	裏面排水工		1.0	式	0.1%																
	路側工		316.0	ヶ	2.1%																
坑外工	排水工		1.0	式	0.2%																
坑門工	坑門工	坑口付工	1.0	式	0.8%																
		坑門工	1.0	式	3.1%																
	工所用仮設備工		12.5	月																	
準備工・後片付け		1.0	式	21.1%																	



特記事項